交通部 107 年度部會管制計畫型補助計畫之評核結果

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
6	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	乙	本計畫年累計執行進度大幅落後，新莊機廠機電系統工程各子系統均已決標，請臺北市政府捷運工程局確實掌握期程督促承商趲趕工程後續進度，以免持續影響執行績效。
7	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	乙	本案經奉行政院 107 年 1 月 18 日核定第 2 次修正計畫，有關土木工程因連續壁施工遭遇堅硬地質施工困難、民眾抗議噪音無法夜間施工，致影響部分原訂作業進度，另機電系統標因多次流廢標改採各子系統分開招標方式辦理，供電標、通訊標、號誌標及自動收費標於 107 年度均已決標開工，後續請依計畫期程督促承商積極趲趕工進。
8	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫	乙	本案經奉行政院 107 年 11 月 29 日核定第 2 次修正計畫，後續請臺北市政府捷運工程局積極辦理用地取得作業，加強與民眾溝通協調，並督促機電及土木各項工程承商積極趕辦提升工進，以利計畫整體進度執行。
9	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫 107 年度達成各項年度目標，綠山線並於 107 年 12 月 23 日通車，請依計畫期程賡續督促承商趲趕藍海線工程進度，以利後續達成第一期藍海線完工之預定目標。
10	新北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	乙	本案部分用地涉及都市計畫變更，後續請掌握時程辦理用地取得作業，並注意相關都市計畫委員會審議情形，俟都市計畫變更發布實

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				施後加速辦理協議價購及公地撥用等作業，以利儘早全面展開工項施作。
11	新北市政府捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫 107 年度工程進度尚符，請賡續趕趕土建統包工程進度及辦理用地取得作業，依規劃時程積極辦理。
12	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	乙	本案經奉行政院 107 年 12 月 19 日核定第 2 次修正計畫，請高雄市政府捷運工程局依計畫期程持續辦理 R11 永久站與鐵路地下化介面工程作業，加強施工界面整合與管控，確保本計畫工程如期、如質完成。
13	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	乙	本計畫第二階段大順路、美術館路等路段施工遭遇民眾抗爭及地方政策調整暫時停工，致年累計執行進度落後，請高雄市政府捷運工程局持續溝通協調，並於確定未來方向後儘速辦理計畫後續相關事宜。
14	高雄市政府捷運工程局	岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設	乙	本計畫因多次流標辦理訪商檢討招標策略，改採土建機電分開招標，土建統包標並於 107 年 9 月 20 日完成訂約，請高雄市政府捷運工程局督促承商加速辦理細部設計，以利儘早展開工程施作。
16	桃園市政府捷運工程局	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	甲	本計畫項下 GC02 標及 GC03 標已數次流標，請桃園市政府捷運工程局要求設計單位確實檢討設計內容，研提有效招標策略，並掌握後續招標時程儘早完成發包作業。