

## 110 年度計畫型補助計畫之評核結果

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	臺北市政府捷運工程局	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	甲	本計畫已於 110 年 4 月 25 日通車，計畫期程並執行至 111 年 12 月底止，鑒於本計畫將於 111 年度屆期，請預為整備就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業。
2	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	甲	本計畫期程執行至 111 年 3 月底止，請於屆期後賡續就本計畫實施成效辦理總結評估作業。
3	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	乙	本計畫 110 年 12 月年累計進度落後 18.96%，主要係因土木工程施工困難致交付機電進場時程延遲，影響整體進度，請持續趕趕土建工程，並請配合土建交付時程加速機電相關採購作業，以利後續工進推展。
4	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫(第二期工程)	甲	本計畫主體工程 CQ880、CQ890 區段標招標作業已多次流標，請賡續檢討研提有效招標策略，並掌握招標時程儘早完成發包作業。
5	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	乙	本計畫 110 年開始辦理土建工程區段標發包作業，除 CF680C 標於 110 年 12 月 17 日決標並已於 111 年 3 月 1 日開工外，其他 6 標仍持續研議辦理招標作業中，請積極檢討並持續辦理招標作業，以避免影響後續計畫執行。
6	新北市政府捷運工程局	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第 1 階段路線)	乙	本計畫已執行完成，後續請就本計畫實施成效，賡續辦理總結評估作業。
7	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫	乙	本計畫 110 年度尚未完成公共藝術簽約，請依期程辦理後續鑑價、計

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				畫審核及簽約等作業。
8	新北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	乙	本計畫於110年度發生重大工安事件，請督促承商加強施工安全管控作為，落實工地安全管理，以防止發生工安事件。
9	新北市政府捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫請賡續督促承商趲趕工程進度，並掌握111年作業時程辦理系統整合測試、試運轉、模擬演練等工作，以如期如質達成通車目標。
10	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	乙	本計畫請高雄市政府賡續落實辦理R11永久站與鐵路地下化介面工程作業。
11	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	乙	本計畫請高雄市政府持續追蹤第5次修正計畫審議情形，並請覈實檢視計畫內未完成工作與實際執行進度之關聯，以落實計畫管控。
12	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	乙	本計畫請依期程賡續推展土建工程進度及機電工程細部設計作業。
13	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二A階段)暨周邊土地開發計畫	乙	本計畫機電系統工程統包標及土建工程統包標均已決標，請依期程賡續推展土建工程及機電工程之細部設計作業。
14	高雄市政府捷運工程局	高雄捷運延伸環線規劃作業	乙	本計畫項下「黃線綜合規劃報告」已於111年3月21日奉行政院核定，請高雄市政府依計畫核定內容積極辦理，另「屏東延伸線可行性研究」仍未完成致整體進度落後，請持續協調屏東縣政府加速相關審查作業，以提升後續預算執行。
15	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統黃線建	乙	本計畫綜合規劃報告已於111年3月21日奉行政院核定，請高雄市

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
		設計畫		政府依計畫核定內容積極辦理。
16	桃園市政府 捷運工程局	桃園都會區大眾 捷運系統航空城 捷運線暨土地整 合發展計畫	乙	本計畫於110年度發生多次重大工 安事件，111年度亦仍有發生，請 積極督促承商加強施工安全管控 作為，落實工地安全管理，以防止 發生工安事件。
17	桃園市政府 捷運工程局	桃園綠線延伸至 中壢規劃作業(前 置作業)	乙	本計畫已分別於111年2月25日、 3月30日將環境影響說明書、綜 合規劃報告書報部審議，後續請掌 握相關審議情形，並依審查意見再 予檢視修正。
18	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線規 劃作業(前置作業)	乙	有關本計畫綜合規劃報告及環境 影響說明書，請分別依本部111年 3月3日函及環保署111年3月24 日專案小組第2次初審會議之相 關審查意見儘速修正。
19	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線建 設計畫	乙	有關本計畫綜合規劃報告及環境 影響說明書，請分別依本部111年 3月3日函及環保署111年3月24 日專案小組第2次初審會議之相 關審查意見儘速修正。
20	臺中市政府 交通局	臺中捷運綠線延 伸(大坑及彰化)規 劃作業	乙	本案經臺中市政府於111年3月31 日再報修正後可行性研究，請臺中 市政府掌握審議情形，並預為研議 後續相關作業。
21	臺南市政府 交通局	臺南市先進運輸 系統(藍線、綠 線、紅線)規劃作 業	乙	本案請賡續加速推動辦理各項計 畫規劃作業，以提升執行績效。
22	新竹市政府	新竹大車站平台 計畫規劃作業	乙	本案請賡續依規劃時程積極辦理 綜合規劃報告事宜。
23	新竹市政府	新竹環線輕軌計 畫規劃作業	乙	本案請賡續加速推動辦理可行性 研究，並預為研議後續相關作業。