

109 年度部會管制計畫評核結果

一、評核計畫

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	管理資訊中心	時空資訊雲落實智慧國土計畫—交通部	甲	本計畫在本部管理資訊中心、運輸研究所、中央氣象局及公路總局等機關(單位)共同主辦下，如期如質完成整體計畫目標，鑒於本計畫已於 109 年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業。
2	科技顧問室	智慧運輸系統發展建設計畫(106-109 年)	甲	本計畫 109 年度完成多項中央委辦計畫及補助地方政府計畫等年度目標，執行成效包括推動自駕車車聯網、機車車聯網、智慧廊道、統合式智慧交通管理、偏鄉公共運輸平台等，鑒於本計畫已於 109 年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業，並將相關經驗回饋運用至新一期計畫，持續落實計畫執行與管控。
3	路政司	臺灣新車安全評等計畫(107-110 年)	乙	109 年度尚未辦理完成組織管理、車型挑選等相關規章制度研擬作業，請督促承商掌握時程積極與業界溝通，加速追趕落後進度。
4	臺北市政府捷運工程局	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	甲	本計畫已於 110 年 4 月 25 日通車，請賡續落實辦理相關驗收、營運改善及系統可用度驗證調整等作業。
5	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	甲	新莊機廠已於 110 年 1 月 14 日啟用營運，請臺北市政府捷運工程局掌握期程賡續辦理機廠點移交、機電系統工程驗收等作業。
6	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 30.06%，主要係因地質堅硬施工困難，且遭民眾抗議噪音無法夜間施工致影響計畫進度，請臺北市

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
		及周邊土地發展計畫		政府捷運工程局確依所提精進方案趲趕落後工進。
7	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫(第二期工程)	甲	本計畫 LG11 設站位置移至路旁金城公園，受鄰近民眾反對，請臺北市政府捷運工程局持續與民眾充分溝通協調。
8	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	甲	本計畫北環段出土段因鄰近廠商對振動及出入交通疑慮而反對，請持續與民眾充分溝通協調。另北環段 Y28 站新增地下連通道至故宮牌樓前廣場，請持續與國立故宮博物院聯繫其後續規劃及計畫核定情形。
9	新北市政府捷運工程局	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)	乙	本計畫已於 109 年 1 月 31 日通車營運，惟 109 年 12 月年累計進度落後 7.08%，主要係 CF660B 標人行道復舊工程配合管線施工展延工期，請新北市政府捷運工程局加速完成人行道復舊及後續驗收作業。
10	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫第二期藍海線路線規劃雖改採不經老街之河岸方案，惟仍受民眾反對，請新北市政府捷運工程局與民眾充分溝通協調，廣納意見，以妥適規劃路線方案。
11	新北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	乙	本計畫尚有部分用地尚未取得，請積極辦理，並持續推展工進，以如期如質達成 112 年底完工目標。
12	新北市政府捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫請新北市政府捷運工程局督促承商積極趲趕土建及機電工程進度，以如期如質達成 110 年底土建統包工程完工目標。
13	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	乙	本計畫期程業經行政院核定展延至 112 年 8 月，請高雄市政府配合高雄鐵路地下化工程高雄車站第

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				二階段工程持續辦理 R11 永久站工程。
14	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	乙	本計畫預計辦理第五次修正(經費及期程展延)，後續俟本部召開委員會審議後，請高雄市政府依審查意見儘速修正後再報。
15	高雄市政府捷運工程局	岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設	乙	本計畫期程業經行政院核定展延至 113 年 12 月 31 日，請高雄市政府賡續依設定目標推動執行，推展土建工進及機電工程招標準備作業。
16	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設	乙	行政院已於 110 年 3 月 4 日核定第二 A 階段綜合規劃，請高雄市政府賡續辦理設計及施工作業。
17	高雄市政府捷運工程局	高雄捷運延伸環線規劃作業	乙	一、高雄捷運黃線：本計畫刻進行綜合規劃審議作業，俟本部回復審查意見後，請高雄市政府儘速修正後再報。 二、高雄捷運延伸屏東規劃：本案刻由鐵道局檢視屏東縣政府所報整體路網修正報告，請主辦機關持續追蹤審議進度，並俟該整體路網備查後，賡續辦理先期路網可行性研究。
18	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統黃線建設計畫	乙	本計畫刻進行綜合規劃審議作業，俟本部回復審查意見後，請高雄市政府儘速修正後再報。
19	桃園市政府捷運工程局	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	甲	本計畫請桃園市政府賡續趲趕工進，以如期如質達成 113 年底優先路段通車、117 年底全線通車之目標。
20	桃園市政府捷運工程局	桃園綠線延伸至中壢規劃作業(前置作業)	乙	本計畫可行性研究奉行政院 109 年 2 月 15 日核定，109 年 12 月年累計進度落後 7%、年累計分配經費執行率為 1.74%，請桃園市政府

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				應加速辦理綜合規劃，以提升執行績效。
21	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)	乙	本計畫 109 年度執行進度落後，藍線綜合規劃已於 110 年 3 月 4 日報部審議，後續請臺中市政府掌握審議情形並依相關審查意見儘速修正。
22	臺中市政府 交通局	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)	乙	請臺中市政府儘速依行政院函示意見修正可行性研究後再報，以利儘速完成核定程序。
23	臺南市政府 交通局	臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	乙	本案包括第一期藍線、綠線、紅線及第一期藍線延伸線等 4 項計畫，109 年 12 月年累計進度落後 34.69%，年累計分配經費執行率為 10.49%，請臺南市政府後續應加速各項計畫規劃作業，以提升執行績效。
24	新竹市政府	新竹大車站平台計畫規劃作業	乙	本案綜合規劃已流標多次，請新竹市政府儘速檢討修正招標文件，加緊趕辦招標作業。
25	新竹市政府	新竹環線輕軌計畫規劃作業	乙	本計畫可行性研究尚未經行政院核定，請新竹市政府儘速依本部審查意見修正後再報。
26	金門縣政府	金門大橋建設計畫	乙	本計畫執行過程因前承攬廠商施工瑕疵須辦理改善、109 年新冠肺炎疫情影响致引進外籍營造工及採購輸入國外物料不順遂、強風浪濃霧等天候因素，影響整體施工進度，預算支出及年度目標未符預期，後續仍請代辦機關高速公路局督促承商在安全及確保工程品質原則下積極趕工進。
27	金門縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)-金門港埠建設計畫	乙	一、本計畫項下「S2~S3 浮動碼頭增設工程」因地質構造導致打樁進度嚴重落後，請航港局協助金門縣政府確實督促廠商

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				<p>施工進度，並定期召開工程會議，解決遭遇困難。</p> <p>二、「水頭港大型旅客服務中心新建工程」前因廠商事由已終止契約，目前已重新招標於110年2月開工，請金門縣政府確實掌握工程進度，依預定期程執行。</p> <p>三、另「料羅港北碼頭區圍堤造地工程」業經行政院公共工程委員會經費審議通過，請儘速辦理後續發包作業。</p>
28	連江縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－馬祖港埠建設計畫	乙	本計畫項下有多項工程業依所訂定期程推動，惟「福澳碼頭區產業園區新建倉儲案」已3次流標，請航港局協助連江縣政府儘速檢討本案流標原因及後續執行方向，以確保工程如期如質完成。
29	連江縣政府	購建新臺馬輪計畫	乙	本部於109年12月31日協助連江縣政府函報行政院修正計畫，展延交船期程至112年4月，並申請專案同意由中央全額補助船舶購建費用；嗣經行政院110年4月6日同意，刻正辦理船舶設計及審圖作業。請航港局督請連江縣政府積極管控今(110)年進度與執行成效，並持續追蹤檢討，協助本案如期如質完成。
30	澎湖縣政府	澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫	乙	本案經行政院於108年5月16日核定計畫，澎湖縣政府於109年11月27日完成統包工程決標，本部復於110年1月26日協助縣府函報行政院本案修正計畫，展延交船期程至111年6月，經行政院110年3月16日同意，請航港局持續追蹤檢討執行進度，並協助澎湖縣政府依預定期程儘速辦理相關工

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				作，以如期如質完成新船，提升離島海運服務品質。
31	臺東縣政府	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	乙	<p>一、本計畫之水域工程業已開工，惟富岡港東防波堤災後復建工程(第2標)之既有沉箱破除清理作業，因沉箱傾斜破除不易，致工程尚未完成，請臺東縣政府儘早研議因應措施，以利本案水域工程與陸域工程各事項之進行。</p> <p>二、客運專區建築工程，目前正辦理基本設計，建請考量當地漁會及地方意見。</p>
32	屏東縣政府	東琉線鋁合金客船新建工程計畫	乙	本計畫設計與建造統包案因多次流標，致影響計畫執行進度，請航港局督促並協助屏東縣政府確實掌握工程進度，以利該輪能如期如質完工。
33	屏東縣政府	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	乙	本計畫設計單位業已提送設計圖說資料，請屏東縣政府儘速核定並辦理工程發包。
34	公路總局	台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	優	本計畫通車後，109年度已將土建、建築、機電消防、交控等工程全部完成，如期如質完成整體計畫目標，並歷經109年各連續假期考驗，鑒於本計畫已於109年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業，並將相關經驗回饋運用於其他計畫執行。
35	公路總局	台9線蘇花公路山區路段改善計畫	甲	本計畫於109年1月6日前全線通車，除如期如質完成整體計畫目標，更參與國際競賽榮獲國際道路協會(IRF)2020全球道路成就獎-工程設計類首獎，鑒於本計畫已於109年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業，並將相關經驗回饋運用於其他計畫執行。

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
36	公路總局	科學城低碳智慧環境基礎建置—公共建設部分	甲	本計畫 109 年度達成各項年度目標，進度與預算執行均符合預期，請依計畫預定期程賡續辦理。
37	公路總局	改善停車問題計畫	乙	本計畫於 109 年度發生重大工安事件，請公路總局督導各地方政府於辦理停車場工程時，應督促承商強化工地安全管理，以防止發生工安事件。
38	公路總局	生活圈道路系統建設計畫(公路系統)8 年(104-111 年)計畫	甲	本計畫 109 年度達成各項年度目標，請掌握整體計畫期程，依所訂補助機制賡續落實推動地方政府辦理各分項計畫。
39	公路總局	提升道路品質建設計畫	甲	本計畫 109 年度工程完工 125 件，完成改善道路里程數達 876 公里，請賡續督導管控地方政府落實各項工程推展，另本計畫將於 110 年屆期，請就本計畫實施成效預為研備辦理總結評估作業。
40	公路總局	公路公共運輸多元推升計畫	甲	本計畫預付款 3.13 億元未結算驗收部分，請加速於 110 年年底前完成，以利本期公運計畫結案，另請就本計畫實施成效預為研備辦理總結評估作業。
41	公路總局	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	甲	本計畫請各共同主辦機關(運輸研究所、公路總局、觀光局、臺灣鐵路管理局及鐵道局)於執行各工作項目時，除了應將最基本之安全提升列為首要改善原則外，並應參考產、官、學界及騎士、民眾等使用者所提供之意見，持續優化及滾動檢討後續推動工作內容。
42	公路總局	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)-交通部及所屬	乙	交管小組及公路總局臺北區監理所之蘆洲站 B 棟等 2 件補強工程，因受文化資產保存法相關規定，及開挖基礎、梁柱系統問題，致時程有所延滯，無法如期完工，請賡續

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				積極辦理，儘速完成補強作業。
43	高速公路局	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫	乙	本計畫奉行政院 109 年 11 月 24 日核定第 2 次修正計畫，建設期程修正為 113 年 1 月，並以 111 年 12 月底前通車為目標，後續請依計畫期程落實推展工進，並督促承商加強施工安全管控作為。
44	臺灣鐵路管理局	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業(前置作業)	乙	本案綜合規劃經 4 次流標，於 109 年 5 月 14 日始決標，請臺灣鐵路管理局督促承商加速辦理計畫撰擬、審查等作業，以利後續計畫推動。
45	臺灣鐵路管理局	集集支線基礎設施改善規劃作業(前置作業)	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 8.47%，請臺灣鐵路管理局協調鐵道局加緊趕辦可行性評估之期末報告審查作業，以提升執行進度及預算支用。
46	臺灣鐵路管理局	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	乙	本計畫請臺灣鐵路管理局賡續儘速辦理統包工程公告招標作業。
47	臺灣鐵路管理局	臺鐵電務智慧化提升計畫	乙	本計畫中有關「號誌連鎖系統更新」、「平交道防護設備更新」及「電車線系統提升改善計畫」涉及行車安全，請加速辦理，另電訊及電力基礎設施提升計畫應加強預算執行，請臺灣鐵路管理局確實追蹤檢討工程進度，並注意落實工程安全控管。
48	臺灣鐵路管理局	票務系統整合再造計畫	乙	一、本計畫票務系統已上線運作，且有票證革新、智慧劃位、訂購票與乘車服務全面升級等績效，惟因計畫期前準備未充分，致有未掌握新舊系統差異與設備市場行情之情形，後續應納入檢討改進。 二、另本計畫已於 109 年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				理總結評估作業。
49	臺灣鐵路管理局	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 5%，主要係受工程配合地方政府要求文資審查致延遲開工、疫情影響致原廠國外技師及外洋料延遲來臺等因素，影響工進及預算執行，請臺灣鐵路管理局督促廠商加速趕辦，並加強施工安全管控作為。
50	臺灣鐵路管理局	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	乙	本計畫奉行政院 110 年 1 月 5 日核定修正，計畫期程至 114 年 10 月，請鐵道局賡續依設定目標執行與推動，並注意計畫經費之執行。
51	臺灣鐵路管理局	高鐵延伸屏東規劃作業	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 4.03%，年累計分配經費執行率為 19.43%，可行性研究業奉行政院 109 年 12 月 10 日核定，請鐵道局加速辦理綜合規劃及環評相關作業。
52	鐵道局	鐵道技術研究及驗證中心計畫	乙	本計畫奉行政院 109 年 9 月 10 日核定修正計畫，請鐵道局賡續依設定目標執行與推動，注意計畫經費執行，並加強施工安全管控作為。
53	鐵道局	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 4.61%，年累計分配經費執行率為 7.9%，請鐵道局加速辦理綜合規劃作業，以提升執行績效。
54	鐵道局	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度符合，綜合規劃業奉行政院 109 年 9 月 2 日核定，後續請鐵道局持續積極趕工進。
55	鐵道局	機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	甲	本計畫奉行政院 109 年 8 月 6 日核定修正計畫，請鐵道局持續掌握相關工程進度積極督商趕趕。
56	鐵道局	嘉義市區鐵路高架化計畫	乙	本計畫 109 年度部分目標受民眾陳抗、都市計畫變更延遲等因素影

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				響，請鐵道局持續積極追趕工作進度，以如期如質達成 115 年 9 月計畫完成之目標。
57	鐵道局	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	甲	「高鐵延伸宜蘭可行性研究暨綜合規劃」報告書於 109 年 12 月 31 日報部，本部已於 110 年 2 月 9 日請鐵道局對宜蘭端設站位置再詳加分析，請儘速補充修正後循程序辦理。
58	鐵道局	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	乙	請鐵道局賡續進行相關溝通協調，推動辦理綜合規劃及環評等作業。
59	鐵道局	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	乙	本計畫可行性研究刻由臺南市政府修正中，請鐵道局持續追蹤並協調市府加速辦理，以儘早完成報核程序。
60	鐵道局	大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲—追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	乙	本計畫因可行性研究尚未核定，尚無法執行綜合規劃階段，請鐵道局持續協助臺南市政府完成修正可行性研究，以利後續審議程序順遂。
61	鐵道局	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	乙	本計畫報告書經行政院秘書長 109 年 9 月 9 日核復：「重新檢討後再議」，請鐵道局加速檢討修正。
62	鐵道局	臺南市區鐵路地下化計畫	乙	一、本計畫第二次修正業經行政院秘書長 109 年 12 月 24 日函復「經陳原則同意計畫期程展延至 115 年 11 月，並於 113 年 11 月通車啟用；另經費部分請重新檢討後再行報院」。請鐵道局賡續依設定目標執行與推動；另經費部分，請鐵道局儘速修正後再報。 二、至有關本計畫用地因尚未完成地上物拆遷作業，影響各標案

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				工程進度及預算執行，仍請鐵道局妥為因應。
63	鐵道局	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	甲	本計畫已於 109 年 12 月 23 日全線電氣化通車，達成績效目標，請持續追蹤各標案進度並依約辦理預付款轉正作業，以提升預算支用。
64	觀光局	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫	甲	本計畫分 4 年期執行，觀光局透過協助地方政府發展以在地、生態、綠色、關懷、永續等概念，以點而線而面發展整體區域觀光，型塑高品質之旅遊景點新形象，提升觀光遊憩品質，109 年度相關工作項目均已如期完成，後續年度請觀光局繼續積極辦理。
65	航港局	航港資訊系統前瞻發展計畫(106-110 年)	乙	本計畫項下「建置智慧交通平臺」及「航港智慧營運中心相關設備建置」等 2 案因配合政策及業務需求，需再調整招商文件內容，致招標進度落後，請臺灣港務公司加速招標作業，以利儘早完成系統建置，並請航港局加速進行精進系統上線作業，以利其他平台系統驗收使用。
66	臺灣港務公司	臺中港離岸風電產業專區	甲	一、本計畫項下有多項工程如期或提早完成，惟 5B 碼頭碼頭面交付作業進度稍有落後，請臺灣港務公司加強專案管理作業，以確保各項工作如期達成。 二、另本計畫已於 109 年度屆期，請就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業，並將相關經驗回饋運用於其他計畫執行。
67	臺灣港務公司	高雄港客運專區建設計畫	乙	一、本案前因處理油污染土壤清運、勞基法修正、天候影響等不可抗力因素，並因建築工程工法特殊，致工程進度落後，

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				已辦理修正計畫預定 110 年底完成，請臺灣港務公司務必掌握工程進度，定期召開工作會議解決困難，持續督促廠商追趕工進，以利計畫如期如質完工。 二、另請就本計畫實施成效預為研備辦理總結評估作業。
68	中華郵政公司	郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫	乙	本計畫項下「物流中心新建工程」、「資訊中心新建工程」因鋼筋工、模板工等缺工問題，進度落後；「物流設備財務採購案」因廠商所提報告書審查及修正流程耗時，致進度稍有落後。請中華郵政公司檢討並追蹤落後項目辦理情形，以如期如質完工。

二、免評計畫

序號	主辦機關(單位)	計畫名稱	評核意見
1	路政司	交通運輸系統規劃作業計畫	本計畫為因應各地方政府及本部所屬機關(構)推動鐵路或捷運建設計畫，以及跨年度已發生契約權責延續性項目及配合推動政策所需經費，請持續督責主辦機關辦理先期計畫，並依規定完成相關核銷作業，落實管控預算執行。
2	鐵道局	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	本計畫綜合規劃奉行政院 109 年 9 月 2 日核定，後續請鐵道局持續積極趕工進。
3	鐵道局	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	本計畫綜合規劃奉行政院 110 年 4 月 8 日核定，請鐵道局儘速接續辦理設計及施工作業。