

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	交通部 路政司	交通運輸系統規劃作業計畫	乙	本案為因應各地方政府及本部所屬機關(構)推動鐵路或捷運建設計畫，以及跨年度已發生契約權責延續性項目及配合推動政策所需經費，請持續督導各子項計畫主辦機關辦理先期計畫，並依規定完成相關核銷作業，落實管控預算執行。
2	交通部 路政司	臺灣新車安全評等計畫(107-112年)	乙	本計畫 111 年已完成 Euro NCAP 2017 年版檢測能量及技術建置、TNCAP 主、被動安全領域項目檢測能量展示並已執行首批 2 車型試驗，請賡續辦理 TNCAP 第 2 版(Euro NCAP 2019 年版)主動、被動安全檢測能量建置，據以完成 112 年度 8 車型評等結果報告及 TNCAP 運作總體報告，以國內檢測能量更新新車安全評等制度版本，持續與國際接軌。
3	交通部 科技顧問室	智慧運輸系統發展建設計畫(110至 113 年)	甲	本計畫 111 年度完成多項中央委辦計畫等年度目標，執行成效包括花東在地共享運輸輔導及偏鄉交通資源整合服務平台、於 21 縣市執行共 77 項子計畫，進行交通控制系統之功能升級與區域交通整合管理、偏鄉運輸服務改善及自駕巴士道路測試等，各項子計畫請依規劃時程積極辦理，落實每月預算執行之管控。
4	臺北市政府 捷運工程局	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	甲	臺中捷運綠線已於 110 年 4 月 25 日啟用營運，惟計畫期程至 112 年 12 月底止，112 年度預計辦理配合營運需求之精進改善工程發包作業及通車後保固作業，鑒於本計畫將於 112 年度屆期，請預為整備就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業。

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
5	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	乙	本計畫業已全線完工通車，另新莊機廠已於 110 年 1 月 14 日啟用營運，計畫執行之重要管制項目皆已完成，請賡續就本計畫實施成效辦理總結評估作業。
6	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	乙	本計畫 111 年 12 月年累計進度落後 25.56%，主要係受地質及施工噪音等因素影響整體執行進度，請臺北市捷運工程局確實檢視調整施工工法，趨趕落後工進，並請配合土建交付時程加速機電相關採購作業，以利後續工進推展。
7	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫(第二期工程)	乙	本案因土建工程各區段標發包作業不順，影響後續計畫執行，其中僅 CQ890 標於 111 年 8 月 17 日決標，並於 111 年 11 月 11 日開工，請臺北市捷運局督促決標廠商積極趨趕；另 CQ880 標部分，請臺北市捷運工程局務實檢討流標原因及招標策略，積極辦理招標作業。
8	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	乙	本計畫土建工程共 8 標，自 110 年開始辦理各區段標招標作業，其中僅 2 標(CF680C、CF680B)已開工，1 標(CF670A)已決標(預計 112 年 6 月開工)，餘 5 標多次流標目前仍持續研議並辦理招標作業中，請務實檢討招標策略，積極辦理，以免影響後續計畫執行。
9	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫	乙	本計畫第二期藍海線路線規劃雖改採不經老街之河岸方案，惟仍有淡水渡船頭燈塔文資審議及民眾反對等議題，請新北市捷運工程局與民眾充分溝通協調，廣納意見，以妥適規劃路線方案。
10	新北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	乙	本計畫依奉核計畫書規劃 112 年中完成軌道與機電系統安裝與穩定測試後，進行模擬演練與初、履勘，

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				請新北市捷運工程局積極辦理並持續滾動檢討工序，如期如質達成完工目標。若計畫已無法依原核定期程完成，請核實估算所需工期，並依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定循序報核修正。
11	新北市政府 捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫安坑輕軌已於 112 年 2 月 10 日啟用營運，鑒於本計畫將於 112 年度屆期，請預為整備就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業。
12	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統紅橋線 路網建設計畫	甲	本計畫修正奉行政院 111 年 9 月 23 日核定期程展延至 114 年 10 月，請高雄市政府配合高雄鐵路地下化高雄車站第二階段工程持續辦理 R11 永久站介面工程，確保工程如期完成。
13	高雄市政府 捷運工程局	高雄環狀輕軌捷 運建設計畫	乙	本計畫修正奉行政院 111 年 7 月 27 日核定全線通車期程展延至 113 年，計畫期程展延至 114 年，請高雄市政府積極辦理第二階段工程，並請加強計畫執行之管控，如期如質達成通車目標。
14	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統岡山路 竹延伸線(第一階 段)暨周邊土地開 發計畫	甲	本案第一階段路線 112 年重要里程碑預計 4 月 15 日土建工程交付機電工程施作，9 月 12 日完成 RK1 車站送電，請依前揭里程碑時程加強管控，並依期程積極辦理，如期如質達成完工目標。
15	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統岡山路 竹延伸線(第二 A 階段)暨周邊土地 開發計畫	甲	本計畫土建暨軌道工程已於 112 年 1 月進場開工，請積極辦理並持續滾動檢討工序，如期如質達成完工目標。
16	高雄市政府	高雄捷運延伸環	乙	高雄捷運黃線都市計畫變更作業，

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
	捷運工程局	線規劃作業		請高雄市政府持續積極辦理；另計畫項下「高雄捷運延伸屏東可行性研究」，請屏東縣政府加速相關評估作業，以提升後續預算執行。
17	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統都會線 (黃線)建設及周 邊土地開發計畫	甲	本計畫綜合規劃報告奉行政院 111 年 3 月 21 日核定，目前辦理土建工程招標作業中，請高雄市政府捷運工程局務實檢討招標策略，積極辦理招標。
18	桃園市政府 捷運工程局	桃園都會區大眾 捷運系統航空城 捷運線暨土地整 合發展計畫	乙	本計畫年底預算達成率 90.97%主要係因招標不順、COVID-19 疫情、G07 站文化資產發覺史前遺跡及清代鐵道遺構等影響，目前疫情已趨緩且文資已解決，請桃園市政府掌握施工各階段所需人員、機具設備及加工場地，持續趨趕工進，以達 117 年全線通車之目標。
19	桃園市政府 捷運工程局	桃園綠線延伸至 中壢規劃作業(前 置作業)	乙	本計畫辦理桃園綠線延伸至中壢綜合規劃作業，本部已於 112 年 2 月 18 日函復書面審查意見，後續請桃園市政府確認相關規劃內容，並依審查意見修正綜合規劃報告後再報。
20	桃園市政府 捷運工程局	桃園都會區大眾 捷運系統航空城 捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火 車站暨土地整合 發展計畫	乙	本案 111 年度編列建設經費 5,000 萬元，預計辦理基本設計，惟綜合規劃尚未奉行政院核定，不得動支工程預算，後續請桃園市政府持續追蹤審議進度，並俟綜合規劃核定後積極辦理相關作業。
21	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線規 劃作業(前置作業)	乙	本案因綜合規劃報告尚未奉核致整體計畫落後，請臺中市政府持續追蹤後續審議進度，並請配合審查意見辦理綜規報核作業，儘早完成綜合規劃，以提升預算執行；另有關都市計畫變更部分，亦請臺中市政府持續追蹤辦理。

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
22	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線建設計畫	乙	本計畫自 110 年度起編列建設經費，預計辦理基本設計，惟本案綜合規劃尚未奉核，致建設計畫經費無法支用。後續請臺中市政府持續追蹤本案綜合規劃報核程序，並預為研議後續基本設計招標事宜，於報告核定後，儘早啟動後續作業。
23	臺中市政府 交通局	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	乙	本案因可行性研究尚未奉核影響預算執行及計畫進度，經查臺中市政府於 112 年 2 月 24 日再報修正後可行性研究，請臺中市政府持續掌握審議情形，並預為研議後續相關作業。
24	臺南市政府 交通局	臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	乙	本案辦理第一期藍線綜合規劃、綠線綜合規劃、第一期藍線延伸線可行性研究及綜合規劃及紅線可行性研究及綜合規劃作業等 4 項子計畫規劃作業，請臺南市政府加速各項計畫規劃作業，以提升整體執行績效。
25	新竹市政府	新竹大車站平台計畫規劃作業	乙	本案綜合規劃報告尚未奉核致經費無法支用，請新竹市政府持續掌握市府政策方向，並配合審查意見辦理綜合規劃報核作業，儘早完成綜合規劃核定，以提升預算執行。
26	新竹市政府	新竹環線輕軌計畫規劃作業	乙	本計畫 111 年度已完成可行性研究報告惟尚未奉核，請新竹市政府持續配合審查意見辦理後續綜合規劃報核程序，儘早完成相關作業。
27	新竹市政府	新竹輕軌紅線建設計畫	乙	本計畫 111 年度編列建設經費，預計辦理基本設計，惟綜合規劃尚未奉行政院核定，請新竹市政府持續配合審查意見辦理後續綜合規劃報核程序，並俟綜合規劃核定後儘早啟動相關作業，以提升預算執行。

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
28	金門縣政府	金門大橋建設計畫	乙	本計畫已於 111 年 10 月 30 日開放通車，惟尚有零星工作項目尚未完成，請加速辦理。另 111 年度發生 1 起重大工安死亡事件，請加強工安防護措施及教育宣導，以確保工地現場人員之生命財產安全。
29	金門縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(111-115 年)－金門港埠建設計畫	乙	本計畫 111 年度執行各項目標皆能如期或提前完成，後續請金門縣政府依規劃時程持續辦理。
30	連江縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(111-115 年)－馬祖港埠建設計畫	甲	一、本計畫經費屬資本支出，有關連江縣政府建議於本計畫增列人事費部分，考量該等費用屬經常門，建議宜由連江縣政府回歸機關公務員額檢討，依規定編列人力費用。 二、本計畫 111 年度所列年度目標大部分能如期完成，後續請連江縣政府依規劃時程持續辦理。
31	連江縣政府	購建新臺馬輪計畫	甲	本案新臺馬輪已於 112 年 4 月啟用，請連江縣政府後續做好營運管理之責，以提升海運服務品質。
32	澎湖縣政府	澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫	乙	本計畫辦理 4 艘新船造船工程，包括大倉號、員貝號、烏嶼號及望安之星皆已陸續營運，請澎湖縣政府後續做好營運管理之責，以提升海運服務品質。另本計畫已屆期，請賡續就本案實施成效辦理總結評估作業。
33	澎湖縣政府	澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃	乙	本案修正計畫行政院已於 111 年 11 月 18 日以院臺交字第 1110032398 號函核定期程展延至 113 年 7 月，有關新建交通船統包案亦於 111 年 12 月 14 日決標，請澎湖縣政府依奉核之修正計畫積極辦理，督促得標廠商儘早啟動造

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				船施工等相關作業。另請航港局定期召會督導新船建造進度，確保計畫如期如質完成。
34	臺東縣政府	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	乙	一、本計畫第2次修正計畫業奉行政院111年6月6日以院臺交字第1110017186號函核定，請臺東縣政府確實依奉核修正之分項期程積極辦理。 二、另本計畫影響水域工程之不利因素業已排除，請確實依進度辦理，俾利工程如期如質完工。
35	屏東縣政府	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	甲	屏東縣政府111年度設定目標均依限完成，請屏東縣政府持續依計畫進度辦理請款及核銷作業。
36	公路總局	科學城低碳智慧環境基礎建置—公共建設部分	甲	本計畫111年度各項年度目標皆達成，進度與預算執行均符合預期；另本計畫已於111年度屆期，請賡續就本計畫實施成效辦理總結評估作業。
37	公路總局	改善停車問題計畫	甲	本計畫111年度達成各項年度目標，進度與預算執行均符合預期，請公路總局持續督請各地方政府趲趕工進，並依規定辦理估驗等事宜。
38	公路總局	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(111~116)計畫	甲	本計畫係補助地方政府辦理道路改善工程，請公路總局持續與地方政府檢討管控各項工程期程，以利計畫推動。
39	公路總局	提升道路品質建設計畫	甲	本計畫係補助地方政府辦理道路改善工程，請持續與地方政府檢討管控各項工程期程，以利計畫推動。
40	公路總局	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	甲	本計畫111年度達成各項年度目標，請各共同主辦機關賡續落實推動辦理各項工作，並請公路總局落

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				實計畫管考，期許 112 年計畫執行獲取佳績。
41	公路總局	東西向快速公路台 76 線(原漢寶草屯線)台 19 線以西路段改線工程	甲	本計畫第 4 標用地徵收已於 111 年 10 月 27 日經內政部核准，請儘速完成用地徵收事宜，以利工程推動。
42	高速公路局	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫	甲	本計畫整體執行進度符合，計畫項下 7 個標案中，C711 標、C713 標、C714 標及 C715 標均已完工，並於 112 年 1 月 16 日全線開放通車。後續仍請持續辦理工程驗收等作業，並確保工程品質。
43	臺灣鐵路管理局	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業(前置作業)	乙	本計畫奉行政院 111 年 10 月 28 日核定，請持續辦理後續基本設計作業。
44	臺灣鐵路管理局	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	甲	本案請臺鐵局持續依規劃時程積極辦理，以提升計畫執行成效，另請臺鐵局針對集集線 K23+745~845 邊坡防護案依規劃期程於 114 年底竣工，並辦理後續復駛相關事宜。
45	臺灣鐵路管理局	臺鐵電務智慧化提升計畫	乙	本計畫奉行政院 106 年 4 月 12 日核定期程至 113 年，截至 111 年 12 月底年累積進度落後 0.17%，請臺鐵局持續趕趕落後工進；另臺鐵局刻正辦理本案修正計畫，期程預計展延至 116 年，總經費維持 306.1 億元，請臺鐵局依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定儘速報核修正。
46	臺灣鐵路管理局	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	乙	本計畫追分車站已於 111 年 12 月 31 日完工，請臺鐵局循序辦理結算驗收作業。另請賡續就本計畫實施成效辦理總結評估作業。
47	臺灣鐵路	高鐵彰化站與臺	乙	本計畫綜合規劃報告行政院已於

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
	管理局	鐵轉乘接駁計畫		111年10月28日核定，請臺鐵局依計畫核定內容積極辦理，如期如質達成目標。
48	鐵道局	高鐵延伸屏東規劃作業	乙	請鐵道局儘速完成與高屏 2 快共用路廊補充評估及第 2 階段環境影響評估範疇界定等作業。
49	鐵道局	鐵道技術研究及驗證中心計畫	甲	本計畫因 CE03 標(C3 實驗室廠房)及 CE04 標(測試軌工程) 2 招標案件未決，連帶影響監造作業未能啟動，本案請鐵道局持續了解前揭 2 案招標案件未決(流標)原因，可考慮採分階段建置、調整預算、變更決標方式及提高預付款額度等因應對策，俾利工程如期如質完工。
50	鐵道局	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫規劃作業	乙	本計畫 111 年度辦理綜合規劃及環評等相關作業，有關環評說明書已於 111 年 6 月 27 日由環保署同意備查，另綜合規劃報告亦於 111 年 12 月 2 日送行政院審查，請鐵道局持續追蹤後續審議進度，以提升執行績效。
51	鐵道局	嘉義市區鐵路高架化計畫	乙	一、本案因 C611 標發現地下遺址影響計畫進度，嘉義市政府已同意第三工區全面搶救發掘，請鐵道局依文資規定辦理，並加速完成發掘。 二、有關本案因經費不足影響 C613 標水上車輛基地工程發包作業，修正計畫已提報行政院，請鐵道局持續追蹤後續審議程序，儘早完成修正計畫，俟修正計畫核定後積極趕工進。
52	鐵道局	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	甲	本計畫已決標之臨時軌及主體工程，請鐵道局督促廠商及早開工趕工進，以提升計畫進度；另未發包之工程亦請積極辦理工程招標

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				作業，如期如質於 119 年全線通車之目標。
53	鐵道局	機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	乙	本案計畫項下 A14 車站 CU05 標自 111 年 9 月起已流標 4 次，請鐵道局確實檢討招標文件積極邀標，並與桃園機場公司協調一併向潛在廠商說明相關期程，以利完成發包作業，提升預算執行。另請鐵道局持續趕工進，以達 114 年通車之目標。
54	鐵道局	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	甲	本計畫已如期於 111 年 9 月完成細部設計，請鐵道局積極辦理設計並加速工程招標作業，及早完成工程發包，全面展開施工作業，以達 116 年完工之目標。
55	鐵道局	北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	甲	本案 112 年賡續辦理綜合規劃及二階環評作業，請鐵道局持續積極辦理第二段環境影響評估相關作業。
56	鐵道局	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	甲	本計畫環說書經環保署 112 年 4 月 12 日環評大會審查通過，請依目標完成綜合規劃作業。
57	鐵道局	基隆南港間通勤軌道建設計畫	乙	本計畫自 110 年度起編列建設經費，惟綜合規劃尚未奉核影響計畫執行，有關本計畫環說書經環保署 112 年 4 月 12 日環評大會審查通過，請依目標完成綜合規劃作業，儘早啟動相關作業。
58	鐵道局	新竹大車站計畫	乙	本計畫編列建設經費，預計辦理設計招標前置作業(含設計及部分發包工程費)，惟新竹市政府辦理之綜合規劃尚未奉核，致建設計畫經費無法支用，請持續追蹤並協助新竹市政府加速相關程序，儘早啟動本計畫後續作業，加速預算執行。
59	鐵道局	臺南鐵路立體化	乙	本計畫可行性研究目前仍由行政

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
		延伸至永康計畫 規劃作業		院審議中，俟行政院核定後，請鐵道局賡續辦理綜合規劃及環境影響評估作業。
60	鐵道局	大臺中地區山海 線鐵路雙軌高架 化建置計畫規劃 作業	乙	本計畫可行性研究尚未奉核，致規劃作業經費無法支用，請鐵道局持續追蹤並協調臺中市政府加速可行性研究報告報核程序，並預為研議後續綜合規劃招標事宜，於可行性研究報告核定後，儘早啟動後續作業。
61	鐵道局	恆春觀光鐵路計 畫規劃作業	乙	本計畫可行性研究尚未奉核，致規劃作業經費無法支用，請鐵道局持續追蹤並檢討屏東整體軌道路網後續政策方向，並依行政院秘書長函示持續檢討評估本計畫可行性，據以完成可行性研究報告，儘早啟動後續相關作業。
62	鐵道局	臺南市區鐵路地 下化計畫	乙	本案請鐵道局持續趕工進，並請持續積極與文化資產主管機關溝通協調，妥善處理施工挖掘發現之遺構文資。
63	鐵道局	臺鐵南迴鐵路臺 東潮州段電氣化 工程建設計畫	甲	本計畫已於109年12月23日全線通車，計畫亦於111年屆期，請賡續就本計畫實施成效辦理總結評估作業。
64	觀光局	觀光前瞻建設計 畫	甲	本計畫111年度完成12件國際魅力景區亮點工程及16件區域旅遊品牌亮點工程，惟年累計執行進度微幅落後，請觀光局持續透過進度檢討會議加強列管執行進度，並加速經費核銷作業。
65	航港局	海洋觀光計畫	乙	一、本計畫項下「基隆國門廣場計畫」所訂年度目標雖達成，惟於111年度執行期間，遭本部重大工程督導會報多次列管為執行進度落後案件，所訂目

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				<p>標似有過於寬鬆且無法反映實際辦理情形，建議後續應以工程達成進度百分比作為目標訂定。</p> <p>二、112 年度針對補貼地方政府案件，如基隆市政府國門廣場計畫、連江縣浮動碼頭建置、候船室新建及地方政府辦理交通船碼頭服務設施升級等案，請航港局加強督導考核執行進度，確保補助案件如期如質完成。</p>
66	臺灣港務公司	國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)	甲	本年度執行目標大部分皆能如期或提前完成，僅高雄港 S4~S5 櫃場建築物機電工程進度落後，後續請港務公司加速趕辦，以避免落後進度持續擴大。
67	臺灣港務公司	遊憩親水計畫	乙	本計畫 111 年度目標大部分皆能如期或提前完成，後續請港務公司依規劃時程持續辦理。另請港務公司加強審視各式報表提報等相關作業，以減少退件情形發生。
68	桃園機場公司	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	乙	本計畫已規劃採 2 階段方式分期施工，以加速計畫推展進度，請桃機公司會同工程代辦機關高速公路局積極辦理第 1 階段工程招標，如期於 112 年 9 月動工。
69	中華郵政公司	郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫	乙	<p>一、本計畫項下「物流中心新建工程」因相關驗收及測試流程較多、「北臺灣郵件作業中心及營運中心」及「資訊中心新建工程」因疫情及鋼筋模板工等缺工問題，致未能達成 111 年所訂年度目標；另「物流設備財務採購案」因需求變更且「函件及包裹分揀設備財務採購案」配合建築進度調整，</p>

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				<p>影響整體計畫進度，請中華郵政公司確實檢討並持續追蹤各落後項目辦理情形，以如期如質完工。</p> <p>二、有關「資訊中心新建工程」發生 1 件重大工安事件，人員墜落致重傷住院，請中華郵政公司與施工、監造等相關單位提出改善措施及預防對策，避免類似情況再度發生。</p>