

## 109 年度計劃型補助計畫之評核結果

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	甲	新莊機廠已於 110 年 1 月 14 日啟用營運，請臺北市政府捷運工程局掌握期程賡續辦理機廠點移交、機電系統工程驗收等作業。
2	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫	乙	本計畫 109 年 12 月年累計進度落後 30.06%，主要係因地質堅硬施工困難，且遭民眾抗議噪音無法夜間施工致影響計畫進度，請臺北市政府捷運工程局確依所提精進方案趲趕落後工進。
3	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫(第二期工程)	甲	本計畫 LG11 設站位置移至路旁金城公園，受鄰近民眾反對，請臺北市政府捷運工程局持續與民眾充分溝通協調。
4	臺北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	甲	本計畫北環段出土段因鄰近廠商對振動及出入交通疑慮而反對，請持續與民眾充分溝通協調。另北環段 Y28 站新增地下連通道至故宮牌樓前廣場，請持續與國立故宮博物院聯繫其後續規劃及計畫核定情形。
5	新北市政府捷運工程局	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第 1 階段路線)	乙	本計畫已於 109 年 1 月 31 日通車營運，惟 109 年 12 月年累計進度落後 7.08%，主要係 CF660B 標人行道復舊工程配合管線施工展延工期，請新北市政府捷運工程局加速完成人行道復舊及後續驗收作業。
6	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫第二期藍海線路線規劃雖改採不經老街之河岸方案，惟仍受民眾反對，請新北市政府捷運工程局與民眾充分溝通協調，廣納意見，以妥適規劃路線方案。

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
7	新北市政府捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	乙	本計畫尚有部分用地尚未取得，請積極辦理，並持續推展工進，以如期如質達成 112 年底完工目標。
8	新北市政府捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫	甲	本計畫請新北市政府捷運工程局督促承商積極趕趕土建及機電工程進度，以如期如質達成 110 年底土建統包工程完工目標。
9	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	乙	本計畫期程業經行政院核定展延至 112 年 8 月，請高雄市政府配合高雄鐵路地下化工程高雄車站第二階段工程持續辦理 R11 永久站工程。
10	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	乙	本計畫預計辦理第五次修正(經費及期程展延)，後續俟本部召開委員會審議後，請高雄市政府依審查意見儘速修正後再報。
11	高雄市政府捷運工程局	岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設	乙	本計畫期程業經行政院核定展延至 113 年 12 月 31 日，請高雄市政府賡續依設定目標推動執行，推展土工進及機電工程招標準備作業。
12	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設	乙	行政院已於 110 年 3 月 4 日核定第二 A 階段綜合規劃，請高雄市政府賡續辦理設計及施工作業。
13	高雄市政府捷運工程局	高雄捷運延伸環線規劃作業	乙	一、高雄捷運黃線：本計畫刻進行綜合規劃審議作業，俟本部回復審查意見後，請高雄市政府儘速修正後再報。 二、高雄捷運延伸屏東規劃：本案刻由鐵道局檢視屏東縣政府所報整體路網修正報告，請主辦機關持續追蹤審議進度，並俟該整體路網備查後，賡續辦理先期路網可行性研究。
14	高雄市政府	高雄都會區大眾	乙	本計畫刻進行綜合規劃審議作

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
	捷運工程局	捷運系統黃線建設計畫		業，俟本部回復審查意見後，請高雄市政府儘速修正後再報。
15	桃園市政府 捷運工程局	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	甲	本計畫請桃園市政府賡續趲趕工進，以如期如質達成 113 年底優先路段通車、117 年底全線通車之目標。
16	桃園市政府 捷運工程局	桃園綠線延伸至中壢規劃作業(前置作業)	乙	本計畫可行性研究奉行政院 109 年 2 月 15 日核定，109 年 12 月年累計進度落後 7%、年累計分配經費執行率為 1.74%，請桃園市政府應加速辦理綜合規劃，以提升執行績效。
17	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)	乙	本計畫 109 年度執行進度落後，藍線綜合規劃已於 110 年 3 月 4 日報部審議，後續請臺中市政府掌握審議情形並依相關審查意見儘速修正。
18	臺中市政府 交通局	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)	乙	請臺中市政府儘速依行政院函示意見修正可行性研究後再報，以利儘速完成核定程序。
19	臺南市政府 交通局	臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	乙	本案包括第一期藍線、綠線、紅線及第一期藍線延伸線等 4 項計畫，109 年 12 月年累計進度落後 34.69%，年累計分配經費執行率為 10.49%，請臺南市政府後續應加速各項計畫規劃作業，以提升執行績效。
20	新竹市政府	新竹大車站平台計畫規劃作業	乙	本案綜合規劃已流標多次，請新竹市政府儘速檢討修正招標文件，加緊趕辦招標作業。
21	新竹市政府	新竹環線輕軌計畫規劃作業	乙	本計畫可行性研究尚未經行政院核定，請新竹市政府儘速依本部審查意見修正後再報。