

一、評核計畫

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
1	交通部 路政司	臺灣新車安全評 等計畫(107-112 年)	乙	110 年度完成國外評價結果作法研 議、組織管理規章等報告審查程序， 請賡續加速辦理 TNCAP 資訊揭 露、維護機制及永續經營模式建議報 告審查作業，以追趕進度及提升預算 執行。
2	交通部 科技顧問室	智慧運輸系統發 展建設計畫(110 至 113 年)	甲	本計畫 110 年度完成多項中央委辦 計畫等年度目標，執行成效包括開發 偏鄉需求反應及車輛共享服務平 臺、交通行動服務平臺等，請賡續依 規劃期程推動辦理，並注意落實每月 預算執行之管控。
3	臺北市政府 捷運工程局	臺中都會區大眾 捷運系統烏日文 心北屯線建設計 畫	甲	本計畫已於 110 年 4 月 25 日通車， 計畫期程並執行至 111 年 12 月底 止，鑒於本計畫將於 111 年度屆期， 請預為整備就本計畫實施成效賡續 辦理總結評估作業。
4	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫新莊蘆洲支線	甲	本計畫期程執行至 111 年 3 月底止， 請於屆期後賡續就本計畫實施成效 辦理總結評估作業。
5	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫—信義線向東 延伸段規劃報告 及周邊土地發展 計畫	乙	本計畫 110 年 12 月年累計進度落後 18.96%，主要係因土木工程施工困 難致交付機電進場時程延遲，影響整 體進度，請持續趕趕土建工程，並請 配合土建交付時程加速機電相關採 購作業，以利後續工進推展。
6	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫—萬大中和樹 林線規劃報告及 周邊土地發展計 畫(第二期工程)	甲	本計畫主體工程 CQ880、CQ890 區 段標招標作業已多次流標，請賡續檢 討研提有效招標策略，並掌握招標時 程儘早完成發包作業。
7	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統環狀線 北環段及南環段	乙	本計畫 110 年開始辦理土建工程區 段標發包作業，除 CF680C 標於 110 年 12 月 17 日決標並已於 111 年 3

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
		暨周邊土地開發		月 1 日開工外,其他 6 標仍持續研議辦理招標作業中,請積極檢討並持續辦理招標作業,以避免影響後續計畫執行。
8	新北市政府 捷運工程局	臺北捷運系統環 狀線建設計畫(第 1 階段路線)	乙	本計畫已執行完成,後續請就本計畫實施成效,賡續辦理總結評估作業。
9	新北市政府 捷運工程局	淡海輕軌運輸系 統計畫	乙	本計畫 110 年度尚未完成公共藝術簽約,請依期程辦理後續鑑價、計畫審核及簽約等作業。
10	新北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統三鶯線 建設計畫	乙	本計畫於 110 年度發生重大工安事件,請督促承商加強施工安全管控作為,落實工地安全管理,以防止發生工安事件。
11	新北市政府 捷運工程局	安坑輕軌運輸系 統計畫	甲	本計畫請賡續督促承商趲趕工程進度,並掌握 111 年作業時程辦理系統整合測試、試運轉、模擬演練等工作,以如期如質達成通車目標。
12	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統紅橘線 路網建設計畫	乙	本計畫請高雄市政府賡續落實辦理 R11 永久站與鐵路地下化介面工程作業。
13	高雄市政府 捷運工程局	高雄環狀輕軌捷 運建設計畫	乙	本計畫請高雄市政府持續追蹤第 5 次修正計畫審議情形,並請覈實檢視計畫內未完成工作與實際執行進度之關聯,以落實計畫管控。
14	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統岡山路 竹延伸線(第一階 段)暨周邊土地開 發計畫	乙	本計畫請依期程賡續推展土建工程進度及機電工程細部設計作業。
15	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統岡山路 竹延伸線(第二 A 階段)暨周邊土地 開發計畫	乙	本計畫機電系統工程統包標及土建工程統包標均已決標,請依期程賡續推展土建工程及機電工程之細部設計作業。

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
16	高雄市政府 捷運工程局	高雄捷運延伸環 線規劃作業	乙	本計畫項下「黃線綜合規劃報告」已於 111 年 3 月 21 日奉行政院核定，請高雄市政府依計畫核定內容積極辦理，另「屏東延伸線可行性研究」仍未完成致整體進度落後，請持續協調屏東縣政府加速相關審查作業，以提升後續預算執行。
17	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統黃線建 設計畫	乙	本計畫綜合規劃報告已於 111 年 3 月 21 日奉行政院核定，請高雄市政府依計畫核定內容積極辦理。
18	桃園市政府 捷運工程局	桃園都會區大眾 捷運系統航空城 捷運線暨土地整 合發展計畫	乙	本計畫於 110 年度發生多次重大工安事件，111 年度亦仍有發生，請積極督促承商加強施工安全管控作為，落實工地安全管理，以防止發生工安事件。
19	桃園市政府 捷運工程局	桃園綠線延伸至 中壢規劃作業(前 置作業)	乙	本計畫已分別於 111 年 2 月 25 日、3 月 30 日將環境影響說明書、綜合規劃報告書報部審議，後續請掌握相關審議情形，並依審查意見再予檢視修正。
20	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線規 劃作業(前置作 業)	乙	有關本計畫綜合規劃報告及環境影響說明書，請分別依本部 111 年 3 月 3 日函及環保署 111 年 3 月 24 日專案小組第 2 次初審會議之相關審查意見儘速修正。
21	臺中市政府 交通局	臺中捷運藍線建 設計畫	乙	有關本計畫綜合規劃報告及環境影響說明書，請分別依本部 111 年 3 月 3 日函及環保署 111 年 3 月 24 日專案小組第 2 次初審會議之相關審查意見儘速修正。
22	臺中市政府 交通局	臺中捷運綠線延 伸(大坑及彰化) 規劃作業	乙	本案經臺中市政府於 111 年 3 月 31 日再報修正後可行性研究，請臺中市政府掌握審議情形，並預為研議後續相關作業。
23	臺南市政府 交通局	臺南市先進運輸 系統(藍線、綠	乙	本案請賡續加速推動辦理各項計畫規劃作業，以提升執行績效。

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
		線、紅線)規劃作業		
24	新竹市政府	新竹大車站平台計畫規劃作業	乙	本案請賡續依規劃時程積極辦理綜合規劃報告事宜。
25	新竹市政府	新竹環線輕軌計畫規劃作業	乙	本案請賡續加速推動辦理可行性研究，並預為研議後續相關作業。
26	金門縣政府	金門大橋建設計畫	乙	本計畫原訂 110 年 12 月完工，因受疫情、物價大幅上漲以及冬季天候狀況不佳等因素影響，致需辦理工期展延，後續仍請代辦機關高速公路局督促承商在安全及確保工程品質原則下，確實掌握工進如期達成通車目標。
27	金門縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)－金門港埠建設計畫	乙	一、110 年度中央工程施工查核小組查核所列缺失，請金門縣政府錄案檢討並研議預防對策，以避免爾後其他計畫再度發生相同缺失。 二、本計畫期程至 110 年 12 月底止，請航港局偕同金門縣政府賡續就本計畫實施成效，併予研提「國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」總結評估報告，並將相關經驗回饋運用於下一期計畫執行。
28	連江縣政府	國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)－馬祖港埠建設計畫	甲	一、有關主辦機關建議於計畫內編列人力費用一節，鑒於工程計畫經費係屬資本支出，爰仍宜回歸機關公務員額檢討，依規定編列人力費用。 二、本計畫期程至 110 年 12 月底止，請航港局偕同連江縣政府賡續就本計畫實施成效，併予研提「國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」總結評估報告，並將相關經驗回饋運用於下一期計畫執行。

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
29	連江縣政府	購建新臺馬輪計畫	乙	本計畫造船工程已於 111 年 1 月 24 日開工施作，請連江縣政府賡續督促承商依所訂期程積極辦理。
30	澎湖縣政府	澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫	乙	有關航港局定期召會督導澎湖各離島計畫已陸續交船，在中央與地方政府的共同努力下可望進一步提升我國離島海運服務品質，後續仍請澎湖縣政府積極辦理。
31	臺東縣政府	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	乙	一、本計畫水域工程因受鄰標「東 56 線工程」施工範疇重疊及颱風影響導致進度落後，請臺東縣政府儘早研議因應措施，以利水域工程之進行。 二、本計畫刻正辦理第 2 次修正計畫審議程序，後續請俟行政院核定後確依修正後分項計畫期程落實辦理。
32	屏東縣政府	東琉線鋁合金客船新建工程計畫	甲	本計畫已交船營運，在中央與地方政府的共同努力下可望進一步提升我國離島海運服務品質，鑒於本計畫已於 110 年 12 月底屆期，後續請就本計畫實施成效，賡續辦理總結評估作業。
33	屏東縣政府	鹽埔漁港客貨運專區建設計畫	乙	本案經行政院於 110 年 9 月 22 日核定修正計畫，請屏東縣政府賡續落實執行，並按進度辦理請款及核銷作業。
34	公路總局	科學城低碳智慧環境基礎建置—公共建設部分	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，進度與預算執行均符合預期，請依預定期程賡續辦理；另本計畫將於 111 年度屆期，請預為整備就本計畫實施成效賡續辦理總結評估作業。
35	公路總局	改善停車問題計畫	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，進度與預算執行均符合預期，請依計畫預定期程賡續辦理。

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
36	公路總局	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8年(104~111)計畫	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，請依所訂補助機制賡續落實推動地方政府辦理各分項計畫。
37	公路總局	提升道路品質建設計畫	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，進度執行符合預期，請依計畫預定期程賡續辦理。
38	公路總局	公路公共運輸服務升級計畫	甲	針對 110 年已核定補助、尚未結案之案件，請公路總局持續督導相關單位加速辦理。
39	公路總局	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，請各共同主辦機關賡續落實推動辦理各項工作。
40	高速公路局	國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫	甲	本計畫 110 年度達成各項年度目標，請賡續督促承商於兼顧施工安全及工程品質原則下積極趲趕工進，以如期達成通車目標。
41	臺灣鐵路管理局	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業(前置作業)	乙	本計畫綜合規劃報告已於 111 年 3 月 4 日報院審議，後續請掌握相關審議情形，並依審查意見再予檢視修正。
42	臺灣鐵路管理局	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫(前置作業)	乙	本案辦理研究期間涉及跨單位協調整合及議題收斂等課題，經代辦機關鐵道局克服困難及多次溝通協調，已完成可行性評估報告，後續請依相關審查意見辦理報告書修訂事宜。
43	臺灣鐵路管理局	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	甲	本計畫隧道及邊坡改善統包工程已於 110 年 12 月 21 日決標，請臺灣鐵路管理局依規劃時程落實控管工程進度，並應合理規劃年度預算配置，以使各月預算分配數符合預定工作事項。
44	臺灣鐵路管理局	臺鐵電務智慧化提升計畫	乙	本計畫請賡續積極辦理各工作項目，並落實預算控管，依預定工作事項合理分配各月預算，以有效配置全年度計畫經費。

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
45	臺灣鐵路 管理局	臺鐵成功追分段 鐵路雙軌化新建 工程計畫	乙	本計畫 110 年 3 月 28 日已完成號誌 切換，111 年度尚餘追分車站改善工 程施作中，請督促廠商加速趕辦，以 如期達成完工之目標。
46	鐵道局	高鐵延伸屏東規 劃作業	乙	本計畫綜合規劃委託技術服務案已 於 110 年 7 月 20 日決標，請賡續督 促承商依預定期程積極辦理。
47	鐵道局	鐵道技術研究及 驗證中心計畫	乙	本計畫 CE02-1 標前因鋼構分包廠商 問題致影響計畫進度，請持續督促承 商加速趕工進以逐步縮小落後幅 度，避免影響計畫執行。
48	鐵道局	嘉義縣市鐵路高 架化延伸計畫規 劃作業	乙	本案請賡續掌握綜合規劃報告及環 境影響評估說明書之相關審議情 形，後續並依審查意見檢視修正。
49	鐵道局	嘉義市區鐵路高 架化計畫	乙	本計畫於 110 年度發生重大工安事 件，請督促承商加強施工安全管控作 為，落實工地安全管理，以防止發生 工安事件。
50	鐵道局	臺鐵都會區捷運 化桃園段地下化 建設計畫	甲	本計畫請依所訂期程賡續辦理土建 工程及系統機電工程細部設計作 業，相關工程開工施作並請注意落實 工地安全管理。
51	鐵道局	機場捷運增設機 場第三航廈站 (A14 站)計畫	乙	本計畫請持續督促承商趕趕相關工 程進度及設計作業，以提升預算支用 情形。
52	鐵道局	花東地區鐵路雙 軌電氣化計畫	甲	本計畫於 110 年 4 月 8 日奉行政院核 定綜合規劃報告，110 年度已完成土 建標與系統機電標基本設計成果，後 續請加速進行細部設計及招標作 業，以如期達成相關工程開工目標。
53	鐵道局	北宜鐵路提速工 程計畫(含替代方 案高鐵延伸宜蘭) 規劃作業	甲	本案請就各項關鍵議題持續研析，並 賡續加速辦理專題研究、綜規、地質 調查及環評等作業。
54	鐵道局	基隆輕軌捷運建 設計畫規劃作業	甲	本案請持續進行各項議題檢討工 作，賡續辦理環評及細部規劃等作

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
				業。
55	鐵道局	基隆南港間通勤 軌道建設計畫	乙	本案請持續進行各項議題檢討工作，賡續辦理環評及細部規劃等作業。
56	鐵道局	新竹大車站計畫	乙	本案請持續追蹤新竹市政府辦理綜合規劃作業進度。
57	鐵道局	臺南鐵路立體化 延伸至永康計畫 規劃作業	乙	本案請持續與臺南市政府溝通協調 可行性研究修正報告書，並賡續辦理 相關審查作業。
58	鐵道局	大臺中地區山海 線鐵路雙軌高架 化建置計畫規劃 作業	乙	本案請持續協助臺中市政府辦理可 行性研究報告書修正，並賡續辦理相 關審查作業。
59	鐵道局	恆春觀光鐵路計 畫規劃作業	乙	本案請持續檢討屏東整體軌道路 網，據以修正可行性研究報告後循序 報核。
60	鐵道局	臺南市區鐵路地 下化計畫	乙	本計畫於 110 年度發生多次重大工 安事件，請督促承商加強施工安全管 控作為，落實工地安全管理，以防止 發生工安事件。
61	鐵道局	臺鐵南迴鐵路臺 東潮州段電氣化 工程建設計畫	甲	請賡續加速辦理各項工程驗收結算 作業，後續並請就本計畫實施成效辦 理總結評估作業。
62	觀光局	觀光前瞻建設計 畫	乙	本案財務計畫經 110 年 7 月 28 日行 政院核定後始動支預算，本計畫項下 各主辦機關(構、單位)執行之努力值 得肯定，後續仍請觀光局督促相關機 關(構、單位)積極趕辦，以利 111 年 成果之展現。
63	航港局	海洋觀光計畫	乙	臺灣海洋休憩活動在政府與民間的 共同努力下正快速成長，後續請航港 局密切督導各項子計畫落實執行，確 實掌握辦理進度並適時滾動檢討，以 利提升執行績效。
64	航港局	航港資訊系統前 瞻發展計畫	甲	本計畫已於 110 年 12 月底屆期，後 續請就本計畫實施成效，賡續辦理總

序號	主辦機關 (構)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
		(106-110 年)		結評估作業。
65	臺灣港務 公司	高雄港客運專區 建設計畫	乙	一、本計畫因帷幕外牆施工進度未如 預期，預計延至 111 年 6 月完 工，請臺灣港務公司積極掌握進 度，務必如期完工。 二、另本計畫期程已屆期，請臺灣港 務公司賡續就本計畫實施成 效，併予研提「臺灣國際商港未 來發展及建設計畫 106-110 年」 總結評估報告，並將相關經驗回 饋運用於下一期計畫執行。
66	中華郵政 公司	郵政物流園區(機 場捷運 A7 站)建 置計畫	乙	本計畫項下「物流中心新建工程」因 鋼筋工、模板工等缺工問題、「資訊 中心新建工程」因與鄰標間施工動線 問題及鋼筋模板工施工效率問題，致 未能達成預定目標；另「物流設備財 務採購案」因重新檢討設備規格需 求，及「郵件自動化設備財務採購案」 因規劃及設計作業延誤等因素，致進 度落後。請中華郵政公司檢討並追蹤 落後項目辦理情形，以如期如質完 工。

二、免評計畫

序號	主辦機關 (單位)	計畫名稱	評核意見
1	路政司	交通運輸系統規 劃作業計畫	本案為因應各地方政府及本部所屬機關(構) 推動鐵路或捷運建設計畫，以及跨年度已發 生契約權責延續性項目及配合推動政策所需 經費，請持續督責主辦機關辦理先期計畫， 並依規定完成相關核銷作業，落實管控預算 執行。