



## 設置目標數量

### ■ 桃園國際機場停車場充電車位分年建置規劃

停車場	分年建置數量						
	既有	112年		113年		114年	
	慢充	慢充	快充	慢充	快充	慢充	快充
P1	2			10	5		
P2	2			10	5		
P3	3	9	5				
P4	4	12	5				
貨運區						20	13
小計	11	21	10	20	10	20	13
累計	11	32	10	52	20	72	33

1. 新建充電槍規格：慢充7kW以上、快充50kW以上。
2. 因P3、P4停車場變電站建置較晚，預計113年第2季前完成。

## 充電站樁合作業者

1. P3、P4停車場充電樁合作業者：軟體為九亭公司、硬體為華城。
2. P1、P2停車場依委外經營合約期程：113年第4季啟動建置及選商工作。



## 資料預計供應時間

- 靜態資料：填報系統開放後即可提供。
- 動態資料：113第3季。

## 供應方式

- 人工填報系統：  
未能自動上傳之前，以人工填報方式辦理。
- 自動介接上傳：  
透過既有「停車資訊導引系統」自動上傳TDX。  
(113年第3季)