

## 第四篇 公路

### 第二章 國道新建工程

#### 第四節 其他工程計畫

##### 一、高雄港聯外高架道路計畫—中山高延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工程：

本計畫包含「中山高速公路延伸路廊」及「商港區銜接路廊」兩路段，「中山高速公路延伸路廊」由中山高速公路末端起沿漁港路高架，至新生路以交流道銜接商港區銜接路廊，全長約 1.13 公里；「商港區銜接路廊」由前鎮運河北岸起沿運河高架東行，至新生路後右轉沿新生路南行，止於第三、五貨櫃中心檢查站前，全長約 3.71 公里。本計畫綜合規劃報告於 98 年 12 月 23 日奉行政院核復原則同意，工程經費於 99 年 5 月 6 日奉行政院核復同意工程會建議核列 60 億 7,791 萬元（不含用地費 25 億 1,784 萬元及工務行政費 2 億 8,245 萬元）。

本計畫自 99 年 1 月 4 日展開細設作業，100 年 2 月 21 日完成施工標發包作業，分為 A、B 區段施工，A 區段 100 年 4 月 1 日開工，已於 104 年 8 月 29 日完工，工程範圍為中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊北段，104 年 12 月 28 日開放通車，B 區段 103 年 6 月 12 日開工，預計 106 年 4 月 16 日完工，工程範圍為商港區銜接路廊南段，本計畫截至 104 年底實際施工總進度為 79.06%。




高雄港聯外高架道路計畫路線示意圖

##### 二、國道 1 號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫-增設校前路匝道工程：

五楊高架道路終點止於前楊梅收費站北側約 300 公尺處，若中壢楊梅段北上線發生事故，依照現況動線配置，警勤車輛需南下繞行至湖口交流道後方能迴轉至中壢楊梅段北上線，執勤及救災不易。此匝道規劃於五楊高架道路終點前約 180 公尺，並以配合五楊高架工程拓寬為 20 公尺之校前路跨越橋(國 1 里程約 70.9K 處)作為連絡道，於其北側增設北向上、下匝道，供事故處理及救護車輛進出五楊高架道路，以縮短事故搶救時效，亦有利傷患後送至楊梅地區醫療機構救治。

本工程位於桃園市楊梅區，國道 1 號里程約 70k+400~70k+900 處，「五楊高架終點」與「楊梅收費站(現已拆除)」間，設置五楊高架道路「南出」及「北入」匝道銜接校前路。

本工程於 104 年 9 月 8 日由建揚營造工程有限公司以新臺幣 1 億 790 萬元整得標，並於 104 年 12 月 24 日開工，契約工期 600 日曆天，預定於 106 年 8 月 14 日竣工。



增設校前路匝道工程位置圖