

第二節 工程建設

一、重大工程施工

- (一) 辦理港區道路改善，計完成吉林路 AC 鋪設工程及外港區聯絡道路標線工程。
- (二) 完成新東堤碧利斯颱風災害修復工程，計修復損毀消波胸牆 289.5 公尺，堤面道路 636 平方公尺。完成舊東堤加固工程，計製拋七十噸護基方塊 30 個，修復坍塌擋牆 62 公尺及堤面翻修 813 平方公尺。
- (三) 完成碼頭橡膠防舷材換裝工程，汰換老舊橡膠防舷材計 36 組，整修 7 組。
- (四) 完成四至五號碼頭鋼板樁除鏽油漆工程。完成外港區高架陸橋整修工程。
- (五) 引用自然水源興建 300 噸儲水庫乙座，解決外港區砂石碼頭環保灑水作業供水問題。

二、港灣設施發展計畫

- (一) 購建 3200 匹馬力拖船乙艘，預定於九十二完成建造加入營運。
- (二) 九十年十一月完成「花蓮港構造物檢測」正式報告書，提供未來進行定期檢測及維修參考。